

N°		Nom de la tâche		Durée		Début		Fin																													
1		Etudes parties communes		131 jours		Lun 01/09/25	Sam 28/02/26																														
2		Dépôt permis de construire				Lun 15/12/25																															
3		Etudes parties privatives		131 jours		Lun 05/01/26	Lun 06/07/26																														
4		LOT 00 - DESAMIANTAGE		42 jours		Lun 02/03/26	Mar 28/04/26																														
5		LOT 01 - CURAGE / DEMOLITION		136 jours		Mer 29/04/26	Mer 04/11/26																														
6		Echafaudage PHASE N°1		21 jours		Mer 29/04/26	Mer 27/05/26																														
7		Démolition mur béton BAT C		19 jours		Jeu 28/05/26	Mar 23/06/26																														
8		Echafaudage PHASE N°2		21 jours		Jeu 28/05/26	Jeu 25/06/26																														
9		Démolition mur béton BAT D		21 jours		Ven 26/06/26	Ven 24/07/26																														
10		Echafaudage PHASE N°3		32 jours		Ven 26/06/26	Lun 10/08/26																														
11		Démolition mur béton BAT E-F R+4		44 jours		Mar 11/08/26	Ven 09/10/26																														
12		Démolition mur béton BAT E-F R+5		18 jours		Lun 12/10/26	Mer 04/11/26																														
13		Démontage echafaudage		39 jours		Lun 03/01/28	Jeu 24/02/28																														
14		LOT 02 - GROS-OEUVRE		144 jours		Mar 23/06/26	Ven 08/01/27																														
15		Mur béton BAT C		42 jours		Mar 23/06/26	Mer 19/08/26																														
16		Mur béton BAT D		60 jours		Jeu 20/08/26	Mer 11/11/26																														
17		Mur béton BAT E-F		42 jours		Jeu 12/11/26	Ven 08/01/27																														
18		LOT 03 - CHARPENTE / COUVERTURE		156 jours		Jeu 20/08/26	Jeu 25/03/27																														
19		BAT C		30 jours		Jeu 20/08/26	Mer 30/09/26																														
20		BAT D		54 jours		Jeu 12/11/26	Mar 26/01/27																														
21		BAT E-F		42 jours		Mer 27/01/27	Jeu 25/03/27																														
22		LOT 04 - RAVALEMENT		273 jours		Jeu 01/10/26	Lun 18/10/27																														
23		BAT C		63 jours		Jeu 01/10/26	Lun 28/12/26																														
24		BAT D		105 jours		Mer 27/01/27	Mar 22/06/27																														
25		BAT E-F		84 jours		Mer 23/06/27	Lun 18/10/27																														
26		LOT 05 - BARDAGE BOIS		261 jours		Mer 30/12/26	Mer 29/12/27																														
27		BAT C		40 jours		Mar 29/12/26	Lun 22/02/27																														
28		BAT D		74 jours		Mer 23/06/27	Lun 04/10/27																														
29		BAT E-F		52 jours		Mar 19/10/27	Mer 29/12/27																														
30		LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES		273 jours		Ven 30/10/26	Mar 16/11/27																														
31		BAT C		63 jours		Ven 30/10/26	Mar 26/01/27																														
32		BAT D		105 jours		Jeu 25/02/27	Mer 21/07/27																														
33		BAT E-F		84 jours		Jeu 22/07/27	Mar 16/11/27																														
34																																					
35																																					
36																																					
37																																					
38																																					
39																																					
40																																					